

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 15.07.2021
/ďalej len "Dodatok"/

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: SLUŽBY MODRA, s. r. o.
Sídlo objednávateľa: Šúrska 5, 900 01 Modra
Zastúpený: Mgr. Art. Jakub Liška, MRes
IČO: 43 805 426
DIČ: 2022478271
IČ DPH: SK2022478271
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 48881/B

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:

Mgr. Art. Jakub Liška, MRes

Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 1273 0166

/ďalej len „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: R&P. s.r.o.
Sídlo: Pútnická 46, 841 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Rendko
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Rendko
vo veciach technických: Ing. Peter Rendko
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SK17 1100 0000 0026 2822 4607
IČO: 44 878 842
DIČ: 2022875448
IČ DPH: SK2022875448
Telefón: 0905386709
Fax:
E-mail: rendko@gmail.com
Zapísaný: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 59943/B

/ďalej len „zhotoviteľ“/

/ďalej spolu len „Zmluvné strany“/



Článok I.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 15.07.2021, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo, a to „Prestavbu objektu – Technický dvor mesta Modra“ /ďalej len „Zmluva“/.
2. Zmluvné strany, každá samostatne vyhlasujú, že počas vykonávania diela podľa Zmluvy – „Prestavba objektu – Technický dvor mesta Modra“ došlo k neočakávaným a vopred nepredvídateľným okolnostiam, ktoré neboli Zmluvným stranám známe v čase uzatvorenia Zmluvy. Pri stavebných prácach zhotoviteľa vykonávaných v zmysle Zmluvy boli odhalené existujúce zemniace prvky, ktorých meraním sa zistilo nedostatočné uzemnenie predmetného objektu. Na základe upozornenia zhotoviteľa a stavebného dozoru nechal objednávateľ vypracovať dodatočný projekt bleskozvodu (Projekt č.PL021/089 spracovaný Ing. P. Lenner zo dňa 21.9.2021), z ktorého vyplynula potreba vybudovania nových uzemňovacích prvkov, t. j. spolu s tým zároveň vznikla potreba ďalších výkopových a búracích prác, pričom predmetné práce v súčasnosti vzhľadom na krátkosť času stále prebiehajú.
3. Z objektívne daných dôvodov špecifikovaných v ods. 2 tohto článku Dodatku je preto zrejmé, že nie je možné stihnúť vopred dohodnutý konečný termín ukončenia diela a odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi podľa Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa preto v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku Zmluvy dohodli, že Zmluva sa v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky mení nasledovne:
 - a) Zmluvné strany sa dohodli, že článok 4. (Čas a termíny realizácie diela) ods. 4.6 Zmluvy sa mení tak, že nový ods. 4.6 článku 4. Zmluvy znie:

4.6 *Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že konečný termín ukončenia diela a odovzdanie riadne vykonaného diela objednávateľovi je najneskôr do 19.11.2021.*
 - b) Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že pre prípad, ak je v ktorejkoľvek z príloh Zmluvy uvedený konečný termín ukončenia diela a odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi v lehote najneskôr do uplynutia 100 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, takto stanovený konečný termín na vykonanie diela sa v zmysle tohto Dodatku k Zmluve mení na konečný termín ukončenia diela a odovzdania riadne vykonaného diela objednávateľovi v lehote najneskôr do 19.11.2021.

Článok II.
Záverečné ustanovenia


1. V ostatných častiach ostáva Zmluva bez zmien.
2. Dodatok k Zmluve je vyhotovený v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál a každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.



3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok k Zmluve dôkladne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho pre nich vyplývajúcim úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú, čím Dodatok nadobúda platnosť.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Modre, dňa 29.10.2021

Za objednávateľa:



Mgr. Art. Jakub Liška, MRes
konateľ

V Modre, dňa 29.10.2021

Za zhotoviteľa:



R&P. s.r.o.
Ing. Peter Rendko
konateľ